



COMUNE DI SELARGIUS

Città metropolitana di Cagliari

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Roma



Progetto
definitivo - esecutivo

Febbraio 2017

All. N

Tav.

Oggetto:

Cronoprogramma

Progettazione:

Arch. Maurizio Masala

Collaboratori:

Il Dirigente Area 6 - Lavori Pubblici

Ing. A. Pibiri

Il responsabile del procedimento

Ing. Nicola Concas

ALLEGATO "A"

Comune di Selargius
Provincia di Cagliari

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA ROMA

COMMITTENTE: Comune di Selargius

CANTIERE: Via Roma, Selargius (Cagliari)

Selargius, 15/02/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO MASALA MAURIZIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Comune di Selargius - Direttore Area 6 Pibiri Adalberto)

ARCHITETTO MASALA MAURIZIO
VIA SOLMI, 31
09131 CAGLIARI (CA)
Tel.: 3392379355 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: maurizio_masala@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2	
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g		Z1							
Taglio di muratura a tutto spessore	3 g								Z1	
Rimozione di serramenti esterni	3 g									
Rimozione di serramenti interni	5 g									
Rimozione di ringhiere e parapetti	5 g									
Posa della cisterna per impianto antincendio	5 g							Z1		
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antin	5 g									
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincer	10 g									
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	5 g									
Realizzazione di impianto elettrico interno	5 g									
Posa di ringhiere e parapetti	7 g									
Impermeabilizzazione di coperture	10 g									
Posa di serramenti esterni	10 g									
Posa di serramenti interni	9 g									
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4 g									
Tinteggiatura di superfici interne	9 g									
Scavo a sezione ristretta	4 g							Z1		
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3 g									
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	10 g									
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3 g									
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	7 g									
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	5 g									
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	3 g									
Smobilizzo del cantiere	1 g									
LEGENDA Zona:										
Z1 = ZONA UNICA										



