

COMUNE DI SELARGIUS

- Provincia di Cagliari-

Data: Febbraio 2016

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI E
PALESTRA - SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA
VINCI.

- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -

- F -

- CRONOPROGRAMMA-



L'AMMINISTRAZIONE

STUDIO DI INGEGNERIA

Dott.Ing. David Pintus

*Via S.Tommaso d'Aquino, 8
09134 CAGLIARI*

*Tel. 070523324 - 3387403936
email: dpintus@yahoo.com*

IL PROFESSIONISTA

(Dott.Ing. David Pintus)

| Nome attività | Durata | Mese 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 g | | Z1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 g | | Z1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 1 g | | Z1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 1 g | | Z1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere | 1 g | | Z1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso | 2 g | | | Z1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione di serramenti interni | 1 g | | | | Z1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demolizione di tramezzature eseguita a mano | 2 g | | | | | Z1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione di apparecchi igienico sanitari | 1 g | | | | | | | | | Z1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione di rivestimenti in ceramica | 2 g | | | | | | | | | | Z1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione di pavimento in ceramica | 1 g | | | | | | | | | | | Z1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Rimozione di massetto | 1 g | | | | | | | | | | | | | Z1 | 1 | | | | | | | | | |
| Rimozione di impianti elettrici | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | 2 | | | | | | |
| Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | 2 | | | | | | |
| Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | 1 | | | | | | |
| Taglio di muratura a tutto spessore e realizz. architrave | 3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | 3 | | | | | |
| Rimozione di manto impermeabile | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | |
| Rimozione di serramenti esterni | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione di cls ammalorato di pareti e cornicioni | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rifacimento di cornicioni | 4 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione intonaci esterni (tradizionali) | 3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tinteggiatura di superfici esterne | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impermeabilizzazione di coperture | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Applicazione di vernice protettiva su copertura | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico | 4 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario | 4 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ripresa di intonaci interni | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di massetto per pavimenti interni | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di tramezzature interne | 3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione intonaci interni (tradizionali) | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tinteggiatura di superfici interne | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di pavimenti per interni in ceramica | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di rivestimenti interni in ceramica | 3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio di apparecchi igienico sanitari | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio di serramenti esterni | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio di porte interne | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione di serramenti esterni (Palestra) | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione di impianti elettrici, di illuminazione e antintrusione | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione del telo di copertura della struttura geodetica | 3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio telo di copertura della struttura geodetica | 6 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione | 4 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto antintrusione | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi | 10 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio di porte per esterni | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavo a sezione ristretta (Rete acque meteoriche) | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozzetti di ispezione e opere d'arte | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di conduttura fognaria in materie plastiche | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rinterro di scavo eseguito a macchina | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 1 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGENDA Zona: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z1 = Zona Spogliatoi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z2 = Zona Palestra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

