

ALLEGATO "A"

Comune di Selargius
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione e recupero Ex Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico - 5 lotto
COMMITTENTE: Comune di Selargius
CANTIERE: Via Dante, Selargius (CA)

Selargius, 23/02/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Quarto Santino)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(_ _ _)

Ing. Quarto Santino
Via Alagon
09127 Cagliari (CA)
Tel.: 070/650940 - Fax: 070/650940
E-Mail: q.santino@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	01/10/2015	01/10/2015
Realizzazione percorsi/viabilità del cantiere	1	E	1	1	02/10/2015	02/10/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	02/10/2015	02/10/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/10/2015	05/10/2015
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	4	02/10/2015	05/10/2015
Installazione Ponteggio e linee vita	1	E	2	2	05/10/2015	06/10/2015
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI						
DEMOLIZIONI E TAGLI						
Demolizione di parti strutturali	1	E	1	1	02/10/2015	02/10/2015
Taglio di muratura e/o pareti	1	E	1	1	02/10/2015	02/10/2015
DISFACIMENTI E RIMOZIONI						
Rimozione di impianti	1	E	5	7	07/10/2015	13/10/2015
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	1	1	07/10/2015	07/10/2015
SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO						
SCAVI E RINTERRI						
Scavo a sezione obbligata	1	E	2	2	14/10/2015	15/10/2015
Scavo eseguito a mano	1	E	2	2	14/10/2015	15/10/2015
OPERE STRUTTURALI						
CEMENTO ARMATO						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	1	1	19/10/2015	19/10/2015
	1	E	1	1	21/10/2015	21/10/2015
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE						
consolidamento murature	1	E	1	1	28/10/2015	28/10/2015
Consolidamento strutture di fondazione	1	E	2	2	04/11/2015	05/11/2015
Lavorazione in strutture preesistenti.	1	E	1	1	18/11/2015	18/11/2015
OPERE EDILI IN GENERE						
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	5	7	06/11/2015	12/11/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	E	6	8	18/11/2015	25/11/2015
	1	E	1	1	27/11/2015	27/11/2015
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	5	7	23/10/2015	29/10/2015
OPERE IN FACCIATA						
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	1	1	25/11/2015	25/11/2015
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	1	1	02/12/2015	02/12/2015
OPERE INTERNE						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	1	1	10/12/2015	10/12/2015
Posa di pavimenti per interni	1	E	1	1	11/12/2015	11/12/2015
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	1	1	23/12/2015	23/12/2015
LAVORAZIONI IN COPERTURA						
Interventi in copertura	1	E	4	7	23/12/2015	29/12/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Nuova Zona...

3) = Fondazioni

4) = Micropali

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>


gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

				Settimana 3								Settimana 4							Settimana 5				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

		Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8												
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53						

Settimana 9						Settimana 10						Settimana 11						Settimana 1				
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

Settimana	12					Settimana 13								Settimana 14					Settimana 15					
	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
								Z1	1															
																								
								Z1	4															