



COMUNE DI
SELARGIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROGETTO

Lavori di risanamento sistema fognario OO.UU.
Lottizzazione Tranzellida ex CEM

ALLEGATO

L

Elaborato

CRONOPROGRAMMA

Data

SETTEMBRE 2016

DEFINITIVO-ESECUTIVO

Committente


COMUNE DI SELARGIUS

Responsabile del Procedimento

GEOM. GIOVANNI COCCO

Progettista

ING. SILVESTRO BOI



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI

N. 4578

DOTT. ING. Silvestro Boi

Approvazione

CRONOPROGRAMMA

TABELLA A

Categorie dei lavori	1				2				3				4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Accantieramento	40															
Adeguamento rete AN cortili via Bernina		50	50													
Rete AB via Monte G Sasso			33,33	33,33	33,34											
Messa in quota pozzetti					33,34	33,33	33,33									
Bitumazione stradale								100								
Ripristini stradali								100								
Parcchegg via Monviso									33,34	33,33	33,33					
Allaccio AN (via monviso)												100				
Allaccio AB (via Monviso)												100				
Marciapiede via Gennargentu													50	50		
Griglie AB via Monte Bianco														100		
Collegamenti rete idrica aree a verde															100	
Segnaletica															100	
Smobilizzo cantiere																30
Costi della sicurezza	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875

Oneri per la sicurezza . Valori espressi in percentuale

TABELLA B

Categorie dei lavori	1				2				3				4				Totale importi EURO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Accantieramento	1374,23																1.374,23 €
Adeguamento rete AN cortili via Bernina		4126,58	4126,58														8.253,16 €
Rete AB via Monte G Sasso			5151,76	5151,76	5153,31												15.456,83 €
Messa in quota pozzetti					9201,84	9199,08	9199,08										27.600,00 €
Bitumazione stradale								81670,29									81.670,29 €
Ripristini stradali								8048,63									8.048,63 €
Parcchegg via Monviso									2839,86	2839,01	2839,01						8.517,89 €
Allaccio AN (via monviso)												1019,11					1.019,11 €
Allaccio AB (via Monviso)												1509,74					1.509,74 €
Marciapiede via Gennargentu													1752,90	1752,90			3.505,80 €
Griglie AB via Monte Bianco														2288,00			2.288,00 €
Collegamenti rete idrica aree a verde															2736,00		2.736,00 €
Segnaletica															12006,11		12.006,11 €
Smobilizzo cantiere																1030,67	1.030,67 €
Costi della sicurezza	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	64,42	1.030,67 €
totali parziali	1438,65	4191,00	9342,76	5216,18	14419,56	9263,50	9263,50	89783,34	2904,28	2903,43	2903,43	2593,27	1817,32	4105,32	14806,53	1095,09	
percentuali parziali	0,82	2,38	5,31	2,96	8,19	5,26	5,26	51,00	1,65	1,65	1,65	1,47	1,03	2,33	8,41	0,62	
totali progressivi	1438,65	5629,65	14972,40	20188,58	34608,15	43871,64	53135,14	142918,48	145822,76	148726,19	151629,62	154222,89	156040,20	160145,52	174952,05	176047,14	176047,14
percentuali progressive	0,82	3,20	8,50	11,47	19,66	24,92	30,18	81,18	82,83	84,48	86,13	87,60	88,64	90,97	99,38	100,00	

. Valori espressi in euro