



Comune di Selargius

Provincia di Cagliari

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  
DI VIA DELLA RESISTENZA

Realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi  
dell'area adibita al gioco del tennis

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo

Cronoprogramma

Allegato




Progettisti

Ing. Emanuela Siddi



Ing. Fabrizio Mura



Geol. Mario Strinna



Data

Ottobre 2014


Scala

Revisioni

rev.3 - Giugno 2015

Il Direttore d'Area 6

Il Responsabile del Procedimento



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO  | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|---|---|---|------|------|---------------|-------------|
| <b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>   |   |   |      |      |               |             |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere                              | 1 | E | 1    | 1    | 01/09/2015    | 01/09/2015  |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | E | 2    | 2    | 01/09/2015    | 02/09/2015  |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere                             | 1 | E | 2    | 2    | 01/09/2015    | 02/09/2015  |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere  | 1 | E | 2    | 2    | 01/09/2015    | 02/09/2015  |
| <b>DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -TRASPORTI</b>   |   |   |      |      |               |             |
| Abbattimento alberi   | 1 | E | 2    | 2    | 03/09/2015    | 04/09/2015  |
| Scoticamento dell'area di sedime  | 1 | E | 1    | 1    | 04/09/2015    | 04/09/2015  |
| Taglio di muratura a tutto spessore   | 1 | E | 1    | 1    | 07/09/2015    | 07/09/2015  |
| Rimozione di ringhiere e parapetti  | 1 | E | 1    | 1    | 07/09/2015    | 07/09/2015  |
| Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici       | 1 | E | 1    | 1    | 07/09/2015    | 07/09/2015  |
| Rimozione di serramenti esterni   | 1 | E | 1    | 1    | 08/09/2015    | 08/09/2015  |
| Scavo a sezione ristretta   | 1 | E | 1    | 1    | 09/09/2015    | 09/09/2015  |
| Trasporto ad impianto autorizzato di materiali di risulta                               | 1 | E | 1    | 1    | 10/09/2015    | 10/09/2015  |
| <b>CONGLOMERATI, ACCIAI E SOTTOFONDI</b>  |   |   |      |      |               |             |
| Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione                     | 1 | E | 3    | 5    | 11/09/2015    | 15/09/2015  |
| Getto in calcestruzzo per opere non strutturali   | 1 | E | 1    | 1    | 11/09/2015    | 11/09/2015  |
| Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione                                    | 1 | E | 2    | 2    | 16/09/2015    | 17/09/2015  |
| Rinterro di scavo   | 1 | E | 1    | 1    | 18/09/2015    | 18/09/2015  |
| Posa in opera di geotessile non tessuto   | 1 | E | 1    | 1    | 21/09/2015    | 21/09/2015  |
| Sottofondo in ciottolame  | 1 | E | 1    | 1    | 22/09/2015    | 22/09/2015  |
| Posa in opera di membrana bugnata   | 1 | E | 1    | 1    | 23/09/2015    | 23/09/2015  |
| Realizzazione di vespaio areato   | 1 | E | 5    | 7    | 24/09/2015    | 30/09/2015  |
| <b>MURATURA E TRAMEZZI</b>  |   |   |      |      |               |             |
| Realizzazione di murature esterne   | 1 | E | 8    | 12   | 01/10/2015    | 12/10/2015  |

**Tabella Analitica Gantt**

|   |   |   |   |   |            |            |
|---|---|---|---|---|------------|------------|
| Realizzazione di divisori interni                           | 1 | E | 5 | 5 | 12/10/2015 | 16/10/2015 |
| <b>SOLAI</b>  |   |   |   |   |            |            |
| Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato    | 1 | E | 5 | 5 | 19/10/2015 | 23/10/2015 |
| <b>IMPERMEABILIZZAZIONI</b>                                 |   |   |   |   |            |            |
| Impermeabilizzazione di coperture, di parapetto e copertina | 1 | E | 5 | 5 | 26/10/2015 | 30/10/2015 |
| Realizzazione di opere di lattoneria                        | 1 | E | 3 | 3 | 02/11/2015 | 04/11/2015 |
| <b>IMPIANTO SCARICO ACQUE METEORICHE</b>                    |   |   |   |   |            |            |
| Posa in opera di discendenti pluviali                       | 1 | E | 3 | 3 | 09/11/2015 | 11/11/2015 |
| Posa in opera di pozzetto pvc                               | 1 | E | 1 | 1 | 12/11/2015 | 12/11/2015 |
| Posa in opera di chiusino sifonato                          | 1 | E | 1 | 1 | 12/11/2015 | 12/11/2015 |
| <b>IMPIANTO ELETTRICO -TRASMISSIONE DATI E FONIA</b>        |   |   |   |   |            |            |
| Realizzazione di impianto elettrico interno                 | 1 | E | 5 | 5 | 09/11/2015 | 13/11/2015 |
| Realizzazione di impianto telefonico e citofonico           | 1 | E | 5 | 5 | 09/11/2015 | 13/11/2015 |
| <b>IMPIANTO AERAZIONE FORZATA</b>                           |   |   |   |   |            |            |
| Realizzazione di impianto di aerazione forzata              | 1 | E | 2 | 2 | 12/11/2015 | 13/11/2015 |
| <b>IMPIANTO IDRICO -SANITARIO</b>                           |   |   |   |   |            |            |
| Realizzazione di impianto idrico-sanitario                  | 1 | E | 6 | 8 | 16/11/2015 | 23/11/2015 |
| <b>IMPIANTO FOGNARIO</b>                                    |   |   |   |   |            |            |
| Posa in opera di collettore fognario acque nere             | 1 | E | 6 | 8 | 16/11/2015 | 23/11/2015 |
| Posa in opera di pozzetto pvc                               | 1 | E | 1 | 1 | 23/11/2015 | 23/11/2015 |
| <b>INTONACI</b>   |   |   |   |   |            |            |
| Formazione intonaci interni (tradizionali)                  | 1 | E | 7 | 9 | 24/11/2015 | 02/12/2015 |
| Formazione intonaci esterni (tradizionali)                  | 1 | E | 7 | 9 | 24/11/2015 | 02/12/2015 |
| <b>PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-ZOCCOLINI</b>                     |   |   |   |   |            |            |
| Posa di pavimenti per interni                               | 1 | E | 5 | 8 | 03/12/2015 | 10/12/2015 |
| Posa di pavimenti per esterni                               | 1 | E | 5 | 8 | 03/12/2015 | 10/12/2015 |
| Posa di rivestimenti interni                                | 1 | E | 4 | 7 | 03/12/2015 | 09/12/2015 |
| Posa di zocchetto battiscopa in piastrelle di gres          | 1 | E | 4 | 7 | 03/12/2015 | 09/12/2015 |
| Posa di marmo biancone tirreno                              | 1 | E | 2 | 2 | 10/12/2015 | 11/12/2015 |
| <b>INFISSI IN PVC</b>                                       |   |   |   |   |            |            |

**Tabella Analitica Gantt**

|   |   |   |   |   |            |            |
|---|---|---|---|---|------------|------------|
| Posa di serramenti esterni  | 1 | E | 3 | 3 | 14/12/2015 | 16/12/2015 |
| <b>OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURA</b>                             |   |   |   |   |            |            |
| Tinteggiatura di superfici interne                                  | 1 | E | 3 | 5 | 17/12/2015 | 21/12/2015 |
| Tinteggiatura di superfici esterne                                  | 1 | E | 3 | 5 | 18/12/2015 | 22/12/2015 |
| <b>APPARECCHI SANITARI</b>  |   |   |   |   |            |            |
| Posa in opera di apparecchi sanitari e di ausili per bagni disabili | 1 | E | 2 | 2 | 22/12/2015 | 23/12/2015 |
| <b>OPERE DA FALEGNAME</b>   |   |   |   |   |            |            |
| Posa di serramenti interni  | 1 | E | 3 | 6 | 23/12/2015 | 28/12/2015 |
| <b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>                       |   |   |   |   |            |            |
| Smobilizzo del cantiere   | 1 | E | 2 | 2 | 29/12/2015 | 30/12/2015 |

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

