

# *COMUNE DI SELARGIUS*

*PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO - ESECUTIVO*  
*Completamento Via della Resistenza*  
*Realizzazione di nuovi marciapiedi e recinzioni*

*Cronoprogramma dei Lavori*

DATA

*Giugno 2015*

PROGETTISTA

*Dott. Ing. Salvatore ATZORI*

SCALA

ELABORATO

**IA**

**Comune di Selargius**

**Provincia di Cagliari**

# **CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO:** Completamento di via Della Resistenza  
Realizzazione nuovi marciapiedi e recinzioni

**COMMITTENTE:** Comune di Selargius

Selargius, 15/06/2015

Il Tecnico  
(Dott. Ing. Salvatore Atzori)

---

STUDIO TECNICO ING SALVATORE ATZORI  
Via Cavour, 33 - Selargius - e-mail: salvatore-atzori@tiscali.it

ID	Nome attività	Durata	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7
1	INSTALLAZIONE CANTIERE	4 g	█						
2	<b>REALIZZAZIONE NUOVE RECINZIONI</b>	40 g	█	█	█	█	█	█	█
3	SCAVO FONDAZIONI	15 g		█	█	█			
4	NUOVE FONDAZIONI	16 g			█	█	█		
5	MURATURE	17 g			█	█	█		
6	PILASTRI	15 g				█	█		
7	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO OPERE IN FERRO	15 g						█	█
8	<b>DEMOLIZIONE VECCHIE RECINZIONI</b>	19 g							
9	SMONTAGGIO RINGHIERE	5 g							
10	DEMOLIZIONE VECCHIA RECINZIONE	10 g							
11	DEMOLIZIONE MASSETTI ESISTENTI	10 g							
12	<b>REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI</b>	27 g							
13	POSA CORDONATE	10 g							
14	REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E MASSETTI	9 g							
15	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE	10 g							
16	<b>FOGNATURA</b>	17 g							
17	SCAVO	7 g							
18	REALIZZAZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA	11 g							
19	REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI ISPEZIONE	7 g							
20	REALIZZAZIONE POZZETTO A CADITOIA	7 g							
21	REALIZZAZIONE ALLACIO FOGNARIO	6 g							
22	<b>FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE</b>	6 g							
23	SCARIFICA PAVIMENTAZIONE	5 g							
24	MANTO DI USURA	1 g							
25	<b>SMANTALLAMENTO CANTIERE</b>	3 g							

