



- LEGENDA:
- Area di demolizione
  - Ponteggio
  - Area cantiere chiusa al traffico
- DEMOLIZIONE BLOCCO 1: dal piano 2 al piano terra**
- PIANO 2:  
 1.1 Tamponature  
 1.2 Solai di copertura/travi  
 1.3 Muri perimetrali/pilastri/scalate
- PIANO 1:  
 1.1 Tamponature  
 1.2 Solai di copertura/travi  
 1.3 Muri perimetrali/pilastri/scalate
- PIANO T:  
 1.1 Tamponature  
 1.2 Solai di copertura/travi  
 1.3 Muri perimetrali/pilastri/scalate
- DEMOLIZIONE BLOCCO 2: dal piano 3 al piano terra**
- PIANO 3:  
 1.1 Tamponature  
 1.2 Solai di copertura/travi  
 1.3 Muri perimetrali/pilastri/scalate
- PIANO 2:  
 1.1 Tamponature  
 1.2 Solai di copertura/travi  
 1.3 Muri perimetrali/pilastri/scalate
- PIANO 1:  
 1.1 Tamponature  
 1.2 Solai di copertura/travi  
 1.3 Muri perimetrali/pilastri/scalate
- PIANO T:  
 1.1 Tamponature  
 1.2 Solai di copertura/travi  
 1.3 Muri perimetrali/pilastri/scalate  
 1.4 Pavimenti /massetti / vespai  
 1.5 Travi di fondazione



**COMUNE DI SELARGIUS**  
Città Metropolitana di Cagliari

---

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

**LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA ASTRA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI**

ELABORATO: <b>PIANO DI DEMOLIZIONE FASE 3: piano terzo</b>	TAVOLA: <b>13</b>	SCALA: 1:100 / 1:50	DATA: APRILE 2019
PROGETTANTE: DOTT. ING. MAURIZIO CONTU	COLLABORATORE: DOTT. ING. LUCA LACONI	ELABORAZIONE GRAFICA: <b>LEONARDO</b> INGEGNERIA E CONSULENZA SRL <small>VIA LABRADORIA, 51 - 07031 CAGLIARI</small>	
IL DELEGATO: Dot. Ing. Pierluigi Conca	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dot. Ing. Adalberto Fabbri		