

timbri di approvazione

COMUNE DI SELARGIUS PROVINCIA DI CAGLIARI

ADESIONE PRIVATA AL PIANO INTEGRATO SERVIZI PER
IL RIORDINO URBANO DI SU PLANU AI SENSI DELL'ART. 40
COMMA 7 L.R. N° 8/2015.

OGGETTO: PROPOSTA DI DEMOLIZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO URBANISTICO
CON INCREMENTO VOLUMETRICO.

CRONOPROGRAMMA

TAV.

C

COMMITTENTE:

F.LLI SOTGIU e BINA MASSIMO

Servizi Integrati d'Ingegneria Civile
e Industriale di Vittorio Pani & C.
Via Madrid n°21 09045 Quartu S.Elena
Tel. 070/8676141 - P.I. 02360630921
S.I.C.I. s.a.s.

PROGETTISTI

ING. VITTORIO PANI



timbro e firma
ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
VITTORIO PANI

GEOM. GIOVANNA SOTGIU



timbro e firma
GEOMETRI CAGLIARI
SOTGIU
Geom. GIOVANNA
tel. 347.6049388
c.f. STG GNN 65S69 B354K

Data: FEBBRAIO 2018

firme proprietari

Firme dei proprietari:
F.LLI SOTGIU e BINA MASSIMO
Giovanna Sotgiu
Massimo Bina
Francesco Sotgiu
Roberto Sotgiu
Roberto Bina

**CRONOPROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO URBANISTICO n° 14 COMPARTO 5.2 PRU SU PLANU VIA
SIMON MOSSA N° 23 SELARGIUS - PROPRIETA' F.LLI SOTGIU E BINA MASSIMO**

	ATTIVITA'		note	TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO	
				INIZIO	ENTRO
1	DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE A STRALCIO CON I COMPUTI ESATTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE			2 MESI	18 MESI
	a	in caso di esecuzione delle opere da parte del Comune	ACCONTO 30% SALDO 70%	CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE A STRALCIO ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE O CON MODALITA' INDICATE NELLA CONVENZIONE	
	b	in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei convenzionanti		3 MESI dalla data di stipula convenzione	24 MESI dalla data di inizio lavori
	ATTIVITA'		note	TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO	
				INIZIO	ENTRO
2	CAPANNONE ESISTENTE	Demolizione del capannone e strutture annesse			12 MESI
	ATTIVITA'		note	TEMPISTICA A PARTIRE DALLA STIPULA DEL CONVENZIONAMENTO	
				INIZIO	ENTRO
3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL NUOVO EDIFICIO			4 MESI	8 MESI
4	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO			12 MESI	36 MESI dall'inizio lavori